

M0 modulozero

Dichiarazione tipologia di allestimento - Richiesta di autorizzazione alla realizzazione allestimento Fuori Standard
Modulo obbligatorio da inviare ENTRO IL 10/11/2026 a: tecnico2@bolognafiere.it – Da compilare a cura dell'Espositore
Inviare email con oggetto: M0_Nome Manifestazione_Nome Espositore_Pad_Stand_Standard/Fuoristandard

Azienda Espositrice – Ragione sociale_____

Padiglione_____ **Corsia**_____ **Stand**_____

Referente allestimento azienda Espositrice_____Cell_____

Email_____

Dati anagrafici ESPOSITORE: Indirizzo completo Azienda _____ Città_____

Prov._____CAP_____ Nazione_____ Telefono_____

Email_____ Partita IVA_____ C.F._____

Presa visione del regolamento Tecnico di Manifestazione
DICHIARA CHE il proprio allestimento sarà (segnare con X la voce di interesse):

☐ PREALLESTITO (da Gruppo BolognaFiere S.p.A.)

☐ STANDARD nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Tecnico di Manifestazione

Si ricorda che non è previsto che i progetti standard siano esaminati ed approvati ma viene preso atto della dichiarazione rilasciata tramite il presente Modulo 0.

☐ FUORI STANDARD

Sono considerati allestimenti fuori standard quelli che presentano anche solo una delle seguenti caratteristiche:

1) Altezza dell'allestimento **superiore** a 3.50 m;
2) Utilizzo, nella realizzazione dell'allestimento, di strutture metalliche tralicciate tipo "Americana", sia appoggiate a terra che appese, con sviluppo complessivo **superiore** a 32,00 m (sommando elementi orizzontali e verticali) e/o con luce strutturale libera **superiore** a 8,00 m. Inoltre qualora la struttura "Americana" sia appoggiata a terra ed abbia un **altezza superiore** a 3.50m**.**
3) Strutture orizzontali metalliche o di materiale diverso con luce libera **superiore** a 4,50 m o, se materiale lapideo, con luce strutturale libera **superiore** a m 2,50, sia appoggiate a terra che appese;
4) Installazione nello stand di pedane di altezza **superiore** 0,80 m;
5) Realizzazione di soppalchi di qualunque dimensione;
6) Realizzazione di strutture coperte in aree esterne aventi superficie **superiore** ai 32 m2

L'allestimento sarà realizzato ~~(segnare con X la voce di interesse)~~

☐ **direttamente (con proprio personale)**

☐ **dalla seguente ditta allestitrice:**

Ragione sociale_____

Indirizzo_____

Referente Allestimento Sig._____

Cellulare_____

E-mail_____

Il Responsabile per la sicurezza del posteggio in fase di montaggio e smontaggio (Obbligatorio)
Nominativo_____

Cellulare_____

E-mail_____

ATTENZIONE

La mancata ricezione o il tardato invio del Modulo 0 entro la data stabilita comporterà un addebito aggiuntivo di costi di segreteria pari a 550 €+ IVA

Qualora, durante la fase di allestimento, BolognaFiere valuti che la struttura non risponda ai requisiti richiesti, o individui situazioni di precarietà potrà richiedere il tempestivo adeguamento. Tale adeguamento dovrà essere effettuato, a carico dell'espositore, secondo le modalità e tempistiche indicate nel regolamento tecnico. Nel caso lo stand non risulti idoneo BolognaFiere non ne autorizzerà l'apertura al pubblico. Ogni responsabilità derivante dall'eventuale utilizzo della struttura sarà in capo all'espositore.

Bologna Fiere si riserva la possibilità di inviare ulteriori comunicazioni o prescrizioni di modifica progetto anche successivamente all'approvazione.

Qualora l'Espositore presenti più progetti per lo stesso stand o richieda di rivalutare le modifiche apportate ad un progetto già approvato, verranno riaddebitati i costi di Verifica di Compatibilità di cui alla tabella di pagina 2 per ognuno dei progetti presentati o per la modifica del progetto già approvato.

Si informa che nel caso in cui l'allestimento sia Fuori Standard sono obbligatori la Verifica di Conformità della struttura / il Collaudo statico degli allestimenti e verranno effettuati esclusivamente da un tecnico abilitato incaricato da BolognaFiere, **con oneri a carico dell'Espositore** e rilevabili dalla tabella presente nella pagina 2.

Per **le strutture fuori standard installate senza la preventiva autorizzazione** Bologna Fiere procederà, sulla base dello stato di fatto, alla verifica di Conformità addebitando all'Espositore le tariffe della tabella di pagina 2 maggiorate del 50% dei costi dovuti per la Verifica di Conformità della struttura.

Data_____

L'AZIENDA ESPOSITRICE
(Timbro e firma del legale rappresentante)

_____

- Modulo obbligatorio da inviare a Bologna Fiere S.p.A. ENTRO E NON OLTRE IL 10/11/2026 a tecnico2@bolognafiere.it
Inviare email con oggetto: M0_Nome Manifestazione_Nome Espositore_Pad_Stand

Compilare solo in caso di Allestimento FUORI STANDARD

Prevedendo di realizzare un allestimento fuori standard nello spazio assegnatole e preso atto che non è consentito installare allestimenti fuori standard senza la preventiva autorizzazione di BolognaFiere

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

ad installare l'allestimento indicato nel progetto ed allega **in un'unica email** la seguente documentazione obbligatoria:

- **Progetto dell'allestimento completo** di planimetria, prospetti e sezioni quotate, assonometria e render 3D, **firmato e timbrato da un tecnico abilitato ai sensi della legge italiana;**
- nel caso di strutture fuori standard come da punti 2) 3) 4) 5), oltre al progetto completo firmato e timbrato da tecnico abilitato è necessario presentare anche l**a Relazione di calcolo** delle strutture interessate, anch'essa **firmata e timbrata da tecnico abilitato**, comprendente le condizioni di carico che si verificheranno durante le fasi di montaggio e smontaggio in base alla metodologia di costruzione prevista e la descrizione dettagliata di tutti i materiali componenti l'opera. Per le strutture americane noleggiate da BolognaFiere, i documenti qui elencati saranno predisposti a cura di BolognaFiere stessa e quindi non a carico dell'espositore;
- nel caso di strutture coperte in aree esterne di cui al punto 6), oltre al progetto completo firmato e timbrato da tecnico abilitato**,** è necessario presentare anche la **Relazione di calcolo** delle strutture portanti, anch'essa **firmata e timbrata da tecnico abilitato**, con descrizione dettagliata di tutti i materiali componenti le opere, descrizione e quantificazione della relativa zavorratura ai fini della stabilità e loro compatibilità con le strutture esistenti.
- per i soppalchi una dichiarazione circa l'utilizzo dello spazio ad uso privato e che l'affluenza del pubblico è regolamentata da personale incaricato presente nello stand.
- Copia della contabile bancaria (Ricevuta bonifico) del pagamento per la **Verifica di Conformità della struttura, come da tabella che segue.**

Per **le strutture fuori standard prive di progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato** e per le quali non sia stato fatto l'invio delle eventuali documentazioni tecniche e della richiesta di valutazione di compatibilità progetto, Bologna Fiere procederà direttamente alla verifica e alla validazione del progetto di allestimento, con un addebito all'Espositore di 404 € + IVA.
Nel caso di Soppalchi di cui al punto 5) o di strutture coperte esterne di cui al punto 6) non verrà concessa alcuna autorizzazione al montaggio senza la documentazione richiesta.

Gli allestimenti fuori standard necessitano di verifica statica di Conformità della struttura che sarà effettuata esclusivamente dai tecnici di Bologna Fiere, con oneri (si veda tabella di seguito) a carico dell'Espositore. Non saranno accettati certificati di verifica di Conformità della struttura rilasciati da tecnici diversi da quelli di Bologna Fiere. Il verbale del sopraluogo, al fine degli allestimenti fuori standard, verrà inviato esclusivamente in formato PDF tramite posta elettronica all'incaricato dei contatti indicato in anagrafica dall'espositore.

L'Espositore, o per lui l'installatore, si impegna a consegnare a BolognaFiere, a fine lavori, la dichiarazione di corretto montaggio (Modulo B4) in cui si attesti che le opere sono state realizzate a regola d'arte conformemente al progetto esecutivo ed alla relazione di calcolo consegnati ed approvati.

Nota: Per **tecnico abilitato** si intende un tecnico abilitato ai sensi della legge italiana; il tecnico apporrà la Sua firma leggibile e il timbro dell'albo professionale
Nota Email: Inviare email con oggetto: M0 / Nome Manifestazione / Nome Espositore/ Pad Stand /Fuoristand

Verifica di Conformità della struttura/ Il collaudo statico degli allestimenti		**Costo**	**Importo**
Servizio di valutazione compatibilità progetto e sopralluogo stand per impossibilità a presentare il progetto e la documentazione tecnica richiesta timbrata e firmata da Tecnico Abilitato		☐ € 404,00 + IVA	€.....
Allestimenti di altezza superiore a 3,50 m – Punto 1) pagina 1 e/o elementi orizzontali con luce libera maggiore di 4.5 mt - Punto 3) pagina 1		☐ € 202,00 + IVA	€.....
Struttura Americana con: e/o lunghezza superiore a 32ml e/o luce libera maggiore di 8mt – Punto 2) pagina 1 altezza superiore a 3,50 m – Punto 1) pagina 1	Superficie stand fino a 250 m²	☐ € 202,00 + IVA	€.....
	Superficie stand da 251 a 500 m²	☐ € 264,00 + IVA	€.....
	Superficie stand oltre 500 m²	☐ € 401,00 + IVA	€.....
	Noleggiata da BolognaFiere S.p.A.	☐ € 00,00 + IVA	€.....
Pedana - Altezza superiore a 0,80 m – Punto 4) pagina 1		☐ € 202,00 + IVA	€.....
Soppalco - Punto 5) pagina 1	Dimensioni fino a 150 m²	☐ € 590,00 + IVA	€.....
	Dimensioni oltre i 150 m²	☐ € 980,00 + IVA	€.....
Strutture coperte aree esterne – Punto 6) pagina 1	Dimensioni da 32 a 75 m²	☐ € 202,00 + IVA	€.....
	Dimensioni da 76 a 150 m2	☐ € 590,00 + IVA	€.....
	Dimensioni da 151 a 200 m²	☐ € 980,00 + IVA	€.....
	Dimensioni da 201 a 500 m²	☐ € 1391,00 + IVA	€.....
	Dimensioni oltre i 500 m²	☐ € 2251,00 + IVA	€.....

DIRITTI DI SEGRETERIA PER TARDATO INVIO DEL MODULO 0 oltre il 10 Novembre 2026	€ 550,00 + IVA	€.....

IMPONIBILE	€.....
IVA (22%)	€.....
TOTALE (Imponibile + Iva)	€.....

Modalità di pagamento: L'importo dovuto viene trasmesso tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Bologna Fiere S.p.A

UNICREDIT SPA - CP OP-CUS CARE ITA ROMA C/C 000030012814 IBAN: IT 07 I 02008 05364 000030012814 - BIC - SWIFT UNCRITMMORR

Causale: Modulo zero_Nome espositore_Nome manifestazione_Pad_Stand

(Allegare al modulo zero copia della contabile bancaria (Ricevuta bonifico) del pagamento)

L'AZIENDA ESPOSITRICE
(Timbro e firma del legale rappresentante)

_____

- Modulo obbligatorio da inviare a Bologna Fiere S.p.A. ENTRO E NON OLTRE IL 10/11/2026 a tecnico2@bolognafiere.it
Inviare email con oggetto: M0_Nome Manifestazione_Nome Espositore_Pad_Stand

Infine l'espositore prende atto che:

- l'autorizzazione all'esecuzione del progetto è di competenza di Bologna Fiere e dichiara, fin d'ora, di ottemperare alle eventuali prescrizioni che subordinassero detta autorizzazione;
- l'autorizzazione all'esecuzione del progetto rilasciata da Bologna Fiere non comporta approvazione del progetto stesso sotto l'aspetto della sicurezza; la rispondenza del progetto alle norme di sicurezza vigenti è di esclusiva responsabilità del progettista;
- l'autorizzazione all'esecuzione del progetto rilasciata da Bologna Fiere non esime il progettista o un proprio incaricato dall'effettuare un sopralluogo nell'area dove sarà ubicato lo stand, al fine di prendere diretta conoscenza di eventuali impedimenti esistenti in loco, atti a condizionare la progettazione dello stand (impianti tecnologici e relativi spazi di rispetto, altezza delle strutture fisse sovrastanti lo stand, ecc..); di questi impedimenti il progettista dovrà tenere conto in fase di progettazione dell'allestimento;

ALTRA MODULISTICA

Ricordiamo che per ciascuna delle strutture standard e fuori standard sopraindicate, l'installatore dovrà consegnare a Bologna Fiere - nei tempi previsti i seguenti moduli:

- Modulo B1 "Dichiarazione di corretta esecuzione impianto elettrico ed allestimento"
- Modulo B2 "**Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico**" (da presentare solo se l'impianto è installato da ditta italiana abilitata intendendo una ditta iscritta ad una Camera di Commercio Italiana e abilitata all'installazione di impianti elettrici (D.M. 37 / 2008). Se la ditta installatrice non è italiana, si deve procedere alla prenotazione del servizio - Pagamento "**Verifica di rispondenza dell'impianto elettrico**" - da parte di un tecnico incaricato da Bologna Fiere, con oneri a carico dell'Espositore (Ufficio Vendite – vendite@bolognafiere.it)
- Modulo B3 "Dichiarazione di corretto montaggio"
- Modulo B4 "Dichiarazione di corretta posa in opera di materiali allestitivi"
- Modulo M "Informativa per prevenzione infortuni sul lavoro"
- Modulo SR "Dichiarazione gestione rifiuti")

Tali moduli devono essere inviati all'indirizzo email forms@bolognafiere.it

CONTATTI BOLOGNA FIERE

- **Ufficio Safety di Bologna Fiere**: antincendioCS@bolognafiere.it - Tel. 051.282265
- **Ufficio Tecnico di Bologna Fiere** tecnico2@bolognafiere.it - Tel. 051.282488
- **Ufficio vendite, servizi** vendite@bolognafiere.it - Tel. 051.282816-18
- **Ufficio Gestione Ambientale** gestioneambientale@bolognafiere.it -
- **Impianti Elettrici, idrici e Aria compressa** vendite@bolognafiere.it - Tel. 051.282816-18
- **Appendimenti - Francesco Schincaglia** appendimenti@henoto.com - Tel. 051.282871
- **Ufficio pass allestimento e disallestimento**: pass@bolognafiere.it - Tel. 051.282403
- **Amministrazione** ammin.fatture@bolognafiere.it - Tel. 051.282883

ALCUNE NOTE TECNICHE

APPENDIMENTI

Gli appendimenti sono possibili, solo nei padiglioni 14-15-16-18-19 e parzialmente nei padiglioni 28-29-30-36-37.
I punti di appendimento alle strutture dei padiglioni potranno essere realizzati esclusivamente a cura di Bologna Fiere (secondo le modalità dettagliate nel modulo "A", quando previsto) che eseguirà anche il collaudo degli stessi.
Per usufruire di questa prestazione deve essere Inviata richiesta di fattibilità tramite email a Francesco Schincaglia nei tempi previsti. Email: appendimenti@henoto.com - telefono 051/282871

I carichi sospesi ed i relativi sistemi di sospensione, devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 1689 del 01/04/2011, ovvero prevedendo, oltre al sistema di collegamento principale (es. tirante, fascia, fune, catena, asta), **anche un collegamento di sicurezza** (p.e. tirante, fascia, fune, catena, sistemi estensibili anti caduta, ecc.). Per "carichi sospesi" devono intendersi strutture americane (semplici o tipo "ring") o altre tipologie di travi/strutture e tutti i relativi carichi (a titolo non esaustivo ma esemplificativo: schermi, proiettori, casse audio, fari, motori per il sollevamento di altre sotto-strutture, ecc.) che siano vincolati a una struttura superiore o inferiore o tramite un organo di sollevamento. Gli elementi di cui sopra devono essere in possesso di tutte le documentazioni di cui alla citata Lettera Circolare

ALTEZZA DEGLI ALLESTIMENTI, STRUTTURE ORIZZONTALI E STRUTTURE TRALICCIATE:

All'interno dei padiglioni alcuni stand perimetrali e non dei padiglioni possono avere degli impedimenti fissi che non consentono di superare l'altezza di metri 3,00. L'altezza è misurata tenendo conto anche di eventuali pedane, tralicci, insegne, stendardi, pennoni e similari.

SOFFITTI e CIELINI

Nei padiglioni 14 - 15 - 16 - 18 - 21 – 22 - 25 - 26 – 33 - 34 e parzialmente nei padiglioni 28-29-30 e 37 sono ammesse coperture degli stand solo se realizzate con cielini a maglia larga che consentano il corretto uso dell'impianto antincendio a pioggia (Sprinkler). In tutti i padiglioni la diffusione dell'aria condizionata avviene dall'alto per cui la esecuzione di ciellini chiusi o a maglia molto fitta ne impedisce la diffusione all'interno dello stand, con la conseguenza, tal caso, di limitarne il ricambio dell'aria ed impedirne il mantenimento delle condizioni climatiche interne.

PARETI

Le pareti prospicenti sulle aree dei confinanti devono essere rifinite a regola d'arte con colori neutri.

PARETI VETRATE

Qualora l'allestimento comprenda anche pareti vetrate poste a diretto contatto con il pubblico, dette pareti devono essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione UE 305/2011, recepito con il D.Lgs. n. 16 del 16.06.2017, nonché successive modifiche ed integrazioni; al termine dei lavori l'Espositore/Allestitore dovrà consegnare all'Ufficio Safety di Bologna Fiere la dichiarazione di montaggio a regola d'arte.
Le pareti vetrate di grandi dimensioni che hanno una funzione portante devono essere integrate con un idoneo telaio metallico.

Per tutto ciò che qui non è riportato si rimanda al Regolamento Tecnico di Manifestazione

L'AZIENDA ESPOSITRICE
(Timbro e firma del legale rappresentante)

_____

- Modulo obbligatorio da inviare a Bologna Fiere S.p.A. ENTRO E NON OLTRE IL 10/11/2026 a tecnico2@bolognafiere.it
Inviare email con oggetto: M0_Nome Manifestazione_Nome Espositore_Pad_Stand